



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 695/2018-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 5 de setembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ian Francisco Zanirato Salomão
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 091/2018 – SO – Vereador José Roberto Baptista Júnior e Outro.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, de acordo com a Divisão de Engenharia, informamos o seguinte:

1) Os serviços de retirada, recompactação e reassentamento dos bloquetes, nos trechos de ruas previstos estão concluídos. Será realizada revisão do nivelamento dos bloquetes e nos serviços efetuados pela SABESP, para então ser finalizada com outra camada de areia e intertravamento final com o rolo compactador liso. O prazo contratual para conclusão da obra é 6 de novembro de 2018;

2) Houve atrasos na execução de alguns trechos. A Contratada enfrentou problemas com as Redes e Ramais de Água da SABESP (rasas), pois, com a necessidade de recompactação da base ocorreram vários vazamentos. Enfrentaram também problemas de atrasos nas entregas de materiais por ocasião da greve dos caminhoneiros. Em todas as ocasiões a Contratada foi notificada para o cumprimento dos prazos estipulados.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

CM Paraguaçu Paulista

ARG/ERS/kes
OF

Protocolo - Data/Hora
25.964 10/09/2018 10:52:52
Responsável 