



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 0112/2022-GAP

Resposta do Executivo 34/2022

Protocolo 33502 Envio em 22/02/2022 09:18:51

Paraguaçu Paulista-SP, 14 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 008/2022-SO, de autoria do Vereador Daniel Rodrigues Faustino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a obra de Ampliação do Sistema de Drenagem do Conjunto Habitacional Antônio Pertinez, da Avenida Sete de Setembro, de acordo com o Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, informamos o seguinte:

1) Foi publicado o edital de licitação da obra, onde o certame será no dia 18/02/2022;

2) Foi aberto o processo licitatório em duas oportunidades no exercício de 2021, porém, não houve seguimento na primeira oportunidade por falta de documentação da empresa participante e em outra oportunidade, a licitação foi deserta;

3) O valor estimado da obra é de R\$ 347.640,58 (trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos);

4) Sim, o prazo de execução é de 2 (dois) meses e a vigência do contrato 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da ordem de serviço;

5) Como todo projeto realizado pela Divisão de Engenharia, o projeto de drenagem foi previamente estudado;

6) Segue em anexo.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/CAHF/mfr
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA

OBRA					B.D.I.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO PERTINHEZ					22,55%	
LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.					BANCOS	
DATA: 20 / 01 /22					CPOS 11/2021 - SINAPI 11/2021	
FÍSICO – FINANCEIRO (em %)						
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	ÍNDICE	(%)	1º MÊS VALOR	2º MÊS VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.943,18	1,04%	100,00%	R\$ 2.943,18	R\$ 0,00
2	DRENAGEM FINAL AV. SETE DE SETEMBRO	R\$ 127.046,94	44,79%	60,00%	R\$ 76.228,16	R\$ 50.818,78
3	RUA VEREADOR JOSÉ RICARDO PELIZZER	R\$ 100.922,63	35,58%	30,00%	R\$ 30.276,79	R\$ 70.645,84
4	COMPLEMENTO AV. SETE DE SETEMBRO	R\$ 28.630,32	10,09%		R\$ 0,00	R\$ 28.630,32
5	CAIXA DE PASSAGEM	R\$ 24.129,37	8,51%	100,00%	R\$ 24.129,37	R\$ 0,00
TOTAL SEM BDI		R\$ 283.672,44	100,00%	47,09%	R\$ 133.577,50	R\$ 150.094,94
TOTAL DO BDI		R\$ 63.968,14			R\$ 30.121,73	R\$ 33.846,41
TOTAL COM BDI		R\$ 347.640,58			R\$ 163.699,23	R\$ 183.941,35
FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS					1º MÊS	2º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 163.699,23	R\$ 183.941,35
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO					R\$ 347.640,58	

Paraguaçu Paulista 20 de Janeiro de 2022


Evertton dos Santos Cabral
Eng. Civil – CREA/SP 5070723725

