



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 319/2023

OFÍCIO Nº 0869/2023-GAP

Protocolo 37731 Envio em 19/12/2023 10:13:45

Paraguaçu Paulista-SP, 18 de dezembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Roberto Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 341/2023-SO, de autoria da Vereadora Vanes Aparecida Pereira da Costa.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre as obras públicas que foram entregues nos anos de 2021, 2022 e 2023 e as que estão em andamento, em relação aos questionamentos 1, 2, 3, 4 e 5 segue em anexo o Memorando Interno 293/2023, com informações do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/CAHF/sasp
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 293/2023

Paraguaçu Paulista, 14 de dezembro de 2023.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Sr. Prefeito Antonio Takashi Sasada (Antian)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 341/2023

Em resposta ao requerimento suprarreferido, por meio do qual a vereadora Vanes Generoso requer informações sobre obras públicas que foram entregues nos anos de 2021, 2022 e 2023 e as que estão em andamento, encaminho em anexo relação referente a obras desse Departamento de Urbanismo e Habitação.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA
Diretor de Urbanismo e Habitação

ANO	Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	SITUAÇÃO	OBS										
2020	62/20	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução de galeria, para prolongamento da galeria existente no Conjunto Habitacional Humberto Soncini	R\$ 116.611,30	04/12/20	04/12/21	CONCLUÍDA	24/02/21 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista que foram necessários a inclusão de serviços não previstos inicialmente para execução/remuneração correta e completa da obra (R\$ 9.688,88)										
2020	52/20	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma, adequação e melhorias na escola EMEF Therezinha de Lourdes Cação Goya	R\$ 112.028,36	26/11/20	26/02/21	CONCLUÍDA	26/02/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (27/02/21 - 26/04/21)	26/04/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (27/04/21 - 26/06/21)									
2020	24/20	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução da praça no Conjunto Habitacional Soncini, para atender a Emenda Impositiva nº 016/2019 do vereador Paulo Roberto Pereira	R\$ 33.000,71	15/06/20	15/06/21	CONCLUÍDA											
2020	18/20	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma, adequação e melhorias no prédio da Unidade Básica de Saúde da Vila Popular - Vila Gammon (Emenda Impositiva nº 010/2020 - Vereador Cicero da Silva / Emenda Impositiva nº 011/2020 - Vereador Ricardo Ibraim Valarelli)	R\$ 109.972,98	08/05/20	08/11/20	CONCLUÍDA	06/11/20 - Prorrogação da vigência do Contrato por mais 2 meses. Aditivo 091/2020-A (08/11/20 - 08/01/21)	07/01/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 02 (dois) meses (09/01/21 - 08/03/21)	08/03/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (09/03/21 - 08/05/21)	01/02/21 - Acréscimo de serviço na planilha orçamentária (R\$ 7.507,54)	07/05/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (09/05/21 - 08/07/21)	21/06/21 - Acréscimo de serviço na planilha orçamentária (R\$ 14.535,31)	08/07/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (09/07/21 - 08/08/21)				
2020	40/20	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução e implantação da Estação de Tratamento de efluentes do frigorífico abatedor de suínos e ovinos, localizado na Vila Tancredo	R\$ 237.782,96	14/09/20	14/09/21	CONCLUÍDA	01/03/21 - Correção da planilha-orçamentária devido a substituição de alguns serviços para melhor atender a funcionalidade e qualidade da obra, gerando uma redução de -9,35% (R\$ -22.240,86)										
2020	10/20	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução de recapeamento asfáltico urbano, nos Bairros Jardim América, Vila Galdino, Vila Nova e Jardim Bela Vista, referente Contratos de Repasses: 868655/2018, 875807/2018 e 875862/2018 - Ministério da Cidades/Caixa	R\$ 792.783,82	28/02/20	28/02/21	CONCLUÍDA											
2021	95/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação do almoxarifado da saúde	R\$ 295.281,02	09/12/21	09/08/22	CONCLUÍDA	07/07/22 - Adequação de serviços para execução/remuneração correta e completa da obra (R\$ -5.675,33)										

Obras

2021	94/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação do PSF Barra Funda I	R\$ 210.034,19	09/12/21	09/08/22	CONCLUÍDA	08/04/22 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de adequação e acréscimo de serviços não orçados no projeto básico inicial (R\$ 28.500,63)								
2021	68/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação na escola EMEF Therezinha de Lourdes Cação Goya.	R\$ 66.684,35	15/09/21	15/01/22	CONCLUÍDA	28/09/21 - Acréscimo de serviços de 22,04% do valor inicial do contrato (R\$ 14.696,45)	03/11/21 - Acréscimo de serviços de 7,57% do valor inicial do contrato (R\$ 6.167,04)							
2021	55/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da quadra e construção de Quadra de Areia no Centro Poliesportivo Plímeac	R\$ 55.799,54	31/08/21	31/12/21	CONCLUÍDA	23/12/21 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (01/01/22 – 31/01/22)	28/01/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (01/02/22 – 31/03/22)							
2021	48/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação na escola EMEI Dona Cota	R\$ 64.895,13	23/08/21	23/11/21	CONCLUÍDA	05/10/21 - Acréscimo e adequação de serviços de 42,40% (R\$ 27.512,82)								
2021	36/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para ampliação, construção de muros e novos jazigos no Cemitério Municipal	R\$ 242.009,08	30/06/21	30/06/22	CONCLUÍDA	08/09/21 - Adequação da planilha orçamentária, gerando supressão de -5,076% do valor do contrato (R\$ -12.283,89)	26/10/21 - Acréscimo de serviços de 5,0729% do valor inicial do contrato (R\$ 12.726,99)							
2021	21/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de jazigos no Cemitério Municipal	R\$ 49.621,78	10/05/21	10/05/22	CONCLUÍDA	08/06/21 - Acréscimo de quantidade em itens da planilha do contrato e inclusão de serviços não previstos inicialmente (R\$ 24.665,57)								
2021	90/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico.	R\$ 549.651,23	01/12/21	01/08/22	CONCLUÍDA	11/04/22 - Adequação de projeto e adequações de serviços não orçados no projeto básico inicial (R\$ 134.948,02)	01/08/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 3 meses (02/08/22 – 01/11/22)	27/10/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (02/11/22 – 01/01/23)	24/11/22 - Adequação de projeto e adequações de serviços não orçados no projeto inicial (24/11/22 – 01/01/23 R\$ 60.870,17)	02/01/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (02/01/23 – 01/03/23)				

Obras

2021	7/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação da EMEI Profª Ruthnéia de Cássia Souza	R\$ 596.079,51	22/09/21	22/09/22	CONCLUÍDA	11/02/22 - Adequação de serviços (R\$ 111.492,15)	22/06/22 - Adequação de serviços (R\$ 90.103,82)	22/09/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (23/09/22 - 22/10/23)	20/10/22 - Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, sem alteração de valor, tendo em vista a necessidade de inclusão/ supressão de quantidades em alguns itens e troca de alguns serviços para finalização da obra			
2021	50/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão de Eventos.	R\$ 385.214,77	30/08/21	28/02/22	CONCLUÍDA	23/02/22 - Adequação de serviços e realinhamento de preço (R\$ 178.664,27)	28/04/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (01/05/22 - 30/06/22)	28/06/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (01/07/22 - 30/07/22)	29/06/22 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, sem alteração de valor, tendo em vista a necessidade de inclusão/ supressão de quantidades em alguns itens e troca de alguns serviços para execução correta da obra			
2021	49/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para melhoria e iluminação da pista de caminhada/ciclovia ao Grande Lago.	R\$ 355.467,37	27/08/21	27/02/22	CONCLUÍDA	16/12/21 - Adequação da planilha orçamentária, sem alteração de valor	25/02/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 3 meses (28/02/22 - 27/05/22)					
2021	38/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução pavimentação e recapeamento asfáltico urbano, em ruas e avenidas do município, referente aos Contratos de Repasses: 88/514/2019, 889481/2019 e 900192/2020 - Ministério do Desenvolvimento Regional	R\$ 878.204,64	14/07/21	14/07/22	CONCLUÍDA	25/02/22 - Realinhamento do valor do contrato R\$ 412.818,07	13/07/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (15/07/22 - 14/09/22)					
2021	37/21	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação do Frigorífico Municipal	R\$ 439.141,62	12/07/21	12/07/22	CONCLUÍDA	25/10/2021 - Adequação de serviços não previstos no projeto inicial (R\$ 78.433,44)	04/02/22 - Adequação da planilha orçamentária (R\$ -33,16)	08/06/22 - Adequação da planilha orçamentária (R\$ -1.387,89)	11/07/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (13/07/22 - 12/09/22)	12/09/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (13/09/22 - 12/10/22)		
2022	109/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de extensão de rede de iluminação pública no Município	R\$ 57.199,09	21/12/22	21/04/23	CONCLUÍDA	20/04/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 3 meses (22/04/23 - 21/07/23)	18/07/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 3 meses (22/07/23 - 21/10/23)	22/09/23 - Adequação da planilha orçamentária (R\$ 5.852,98)	20/10/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 4 meses (22/10/23 - 21/02/24)			

Obras

2022	102/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para revitalização da Praça Caçilda Machado	R\$ 244.786,78	16/02/22	16/02/23	EM ANDAMENTO	26/01/23 - Adequação da Planilha orçamentária da empresa vencedora do certame licitatório, correspondendo em uma supressão de (-) 1,17% do valor inicial do contrato - correção da descrição do Preâmbulo: 1.1 do Edital nº 157/2022, onde descreve "... referente Convênio DH-PEM - 1231277/2021 ...", o correto é "... referente Convênio SPdoc nº SH/1231277/2021 ...". (R\$ - 2.880,47) 16/06/23 - novos serviços em + 12,86% do valor inicial do contrato e uma supressão de serviços constatados não serem mais necessários (R\$ 34.364,87) 18/10/23 - Acréscimo de novos serviços em +03,63% do valor inicial do contrato (R\$ 9.899,47)					
2022	100/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de calçadas acessíveis para as escolas públicas	R\$ 68.044,55	13/12/22	13/08/23	EM ANDAMENTO	21/07/23 - Adequação da planilha devido acréscimo de serviços (R\$ 16.521,89) 11/08/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (14/08/23 - 13/09/23)					
2022	95/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de jazigos para os distritos de Conceição de Monte Alegre e Sapezal e sanitários para o Cemitério Sapezal	R\$ 145.197,41	07/11/22	07/04/23	EM ANDAMENTO	06/04/23 - Prorrogação da vigência por mais 2 meses (08/04/23 - 07/06/23) 07/06/23 - Prorrogação da vigência por mais 2 meses. Aditivo n. 102/2023-A (07/06/23 - 07/08/23) 20/07/23 - Acréscimo de serviços de 24,72% (R\$ 35.903,70) 07/08/23 - Prorrogação da vigência por mais 2 meses (08/08/23 - 07/10/23) 06/10/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses. ADT 167/2023-A (08/10/23 - 07/12/23)					
2022	80/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para fechamento em gradil entre os prédios da Câmara Municipal e Paço Municipal	R\$ 39.183,71	10/08/22	10/10/22	CONCLUÍDA	10/10/22 - 137/2022-A. Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (11/10/22 - 10/11/22)					
2022	79/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação prédio, do antigo Almoxarifado Municipal, visando a instalação da sala de monitoramento	R\$ 79.771,01	09/08/22	09/12/22	CONCLUÍDA	03/11/22 - Adequação de acréscimo em alguns itens da planilha com supressão e inclusão de serviços complementares (R\$ 19.024,02) 09/12/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (10/12/22 - 09/02/23)					
2022	78/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma do piso externo e pintura da EMEI Irmã Lúcia	R\$ 37.583,31	08/08/22	08/12/22	CONCLUÍDA	03/11/22 - Adequação de acréscimo em alguns itens da planilha e inclusão de serviços complementares (R\$ 14.871,15) 08/12/22 - Prorrogação da vigência de contrato por mais 12 meses (09/12/22 - 08/02/23) 31/01/23 - Adequação da planilha, visando maior segurança com a troca das portas e pintura externa do barrado e pintura interna das salas reformadas (R\$ 3.827,40)					

Obras

2022	77/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção e implantação da Academia de Saúde no Conjunto Habitacional Lina Leuzzi.	R\$ 188.013,21	08/08/22	08/02/23	AGUARDANDO 31/01/23 - Prorrogação da LIBERAÇÃO DA PARCELA SOLICITADA EM DEZ/22	08/08/23 - Prorrogação do termo de contrato pelo período de mais 06 (seis) meses (09/02/23 - 08/08/23)					
2022	69/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e adequação do Antigo Paço Municipal para nova sede do Conselho Tutelar	R\$ 39.642,79	13/07/22	13/11/22	CONCLUÍDA						
2022	68/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da Biblioteca da Profª Ruth Kishimoto Marubayashi	R\$ 98.028,27	13/07/22	13/11/22	CONCLUÍDA	20/09/22 - Adequação de acréscimo em alguns itens da planilha e inclusão de serviços não previstos (R\$ 27.119,13)	03/11/22 - Adequação de acréscimo em alguns itens da planilha e inclusão de serviços não previstos e prorrogação da vigência por mais 4 meses (14/11/22 - 13/03/23 R\$ 3.967,06)				
2022	67/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da EMEF Profª Therezinha de Lourdes Cação Goya e EMEI Arco Iris. (Convênio 1003932022 Secretaria do Estado de São Paulo)	R\$ 97.198,38	12/07/22	12/11/22	CONCLUÍDA	11/11/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 4 meses (13/11/22 - 12/03/23)	10/03/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (13/03/23 - 12/05/23)	17/03/23 - Adequação da planilha orçamentária (R\$ 43.480,57)	04/05/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (13/05/23 - 12/07/23)		
2022	62/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para manutenção e troca de pisos da EMEI Girassol	R\$ 58.161,06	07/07/22	07/11/22	CONCLUÍDA	05/10/22 - Necessidade de adequação de acréscimo em alguns itens da planilha e inclusão de serviços complementares (R\$ 12.691,71)					
2022	106/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para ampliação de creche - Padrão FDE - Escola Municipal de Educação Infantil - Arco-Iris. CONVENIO - SEDUC-PRC-2021 01589-DM	R\$ 493.042,29	20/12/22	20/08/23	EM ANDAMENTO	18/08/23 - A vigência do contrato constante na cláusula Segunda passa ser de mais 04 (quatro) meses (21/08/23 - 20/12/23)	23/10/23 - Necessidade de adequação de alguns serviços, para maior qualidade e eficiência do prédio como um todo, bem como a inclusão de serviços não previstos em 28,58% (R\$ 141.385,77)				

2022	104/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da reforma do Centro de Convivência do Idoso – CCI	R\$ 713.003,28	16/12/22	16/08/23	EM ANDAMENTO	16/08/23 – Prorrogação da vigência por mais 5 meses (17/08/23 – 16/01/24)	12/09/23 - Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de adequação da planilha orçamentária bem como o acréscimo de serviços, para melhor atender seu objetivo (R\$ 322.114,44)						
2022	103/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma da escola EMEF Antônio Mazzei	R\$ 1.000.018,09	16/12/22	16/12/23	EM ANDAMENTO	21/11/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 4 meses (de 17/12/23 a 16/04/2024) e adequação de projeto e adequação de serviços em + 25,58% do valor inicial contratado (21/11/23 – 16/04/24 R\$ 255.854,57)							
2022	99/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de ciclovia na Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Av. Durval Garms e Rua Northon Welfort Thimóteo, pavimentação de trecho Rua Emiliano Vieira de Carvalho, no Distrito de Conceição de Monte Alegre e recapamento em trechos de vias urbanas (Rua Expedicionários, Rua Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Italo Menegon, Rua José Furniel e Rua José Ale).	R\$ 1.211.566,99	08/12/22	08/12/23	CONCLUÍDA	29/08/23 - Adequação da planilha, em função de acréscimo de novos serviços que serão executados para melhor execução do objeto (R\$ 100.378,01)							
2022	94/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de calçadas acessíveis para o Centro de Paraguaçu Paulista	R\$ 430.014,34	03/11/22	03/05/23	CONCLUÍDA	03/05/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (04/05/23 – 03/07/23)	03/07/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (03/07/23 – 03/09/23)	07/07/23 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de acréscimo de serviços e aumento de quantitativo não previstos inicialmente (R\$ 103.668,66)					
2022	89/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de cobertura para Feira Livre da Barra Funda	R\$ 639.066,26	07/10/22	07/06/23	CONCLUÍDA	07/06/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 3 meses (08/06/23 – 07/09/23)	25/08/23 - Acréscimo de novos serviços em + 21,86% do valor inicial do contrato (R\$ 139.719,78)	06/09/23 – Prorrogação da vigência do contrato por mais 4 meses (08/09/23 – 07/01/24)					

Obras

2022	88/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de rampa para triturados e canaletas na área do chorume, guarita e cercamento em alambrado, para área de transferência de Resíduos (transbordo)	R\$ 391.417,15	05/10/22	05/02/23	CONCLUÍDA	03/02/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (06/02/23 - 05/04/23)	05/04/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (06/04/23 - 05/06/23)	07/07/23 - Acréscimo de serviços de 1.3082% do valor inicial do contrato (R\$ 5.120,77)	05/06/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (05/06/23 - 05/08/23)	04/08/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (06/08/23 - 05/10/23)		
2022	76/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de ponte de acesso ao distrito de Roseta	R\$ 2.199.170,23	05/08/22	05/08/23	EM ANDAMENTO	23/11/22 - Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de adequações de quantidades em itens da Planilha do contrato (R\$ -29.679,75)	04/08/23 - Prorrogação da vigência do contrato até 20/10/2023 (06/08/23 - 20/10/23)	19/10/23 - Prorrogação da vigência do contrato até 20/12/2023 (21/10/23 - 20/12/23)				
2022	11/22	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para Ampliação do Sistema de Drenagem do C. H. Antônio Pertinhez	R\$ 347.640,58	07/03/22	07/07/22	CONCLUÍDA	24/06/22 - Adequação de projeto e adequações de serviços não orçados no projeto básico inicial (R\$ 26.873,48)	07/07/22 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 1 mês (08/07/22 - 07/08/22)					
2023	114/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para construção da cobertura da passarela de acesso da escola EMEI Dona Leonor Mendes de Barros	R\$ 44.940,58	17/10/23	17/04/24	EM ANDAMENTO	12/12/23 - Necessidade de acréscimo de novos serviços (R\$ 15.022,07)						
2023	113/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma da escola EMEI Algodão Doce	R\$ 36.218,27	16/10/23	16/04/24	EM ANDAMENTO							
2023	111/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para construção de praça no bairro Jardim Bela Vista	R\$ 77.178,09	05/10/23	05/04/24	EM ANDAMENTO	11/12/23 - Necessidade de acréscimo de serviços na planilha orçamentária (R\$ 18.846,88)						
2023	110/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma dos vestiários do campo e da quadra da Roseta, e do vestiário do campo de Conceição de Monte Alegre	R\$ 34.538,70	28/09/23	28/03/24	EM ANDAMENTO							
2023	109/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para pintura da quadra poliesportiva do ginásio Zé do Pito	R\$ 28.992,17	26/09/23	26/12/23	CONCLUÍDA	06/11/23 - Modificações com o objetivo de melhoria do projeto em +1,35%, garantindo qualidade técnica e funcional na execução da quadra poliesportiva (R\$ 392,33)						
2023	107/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma dos sanitários da feira da Barra Funda	R\$ 26.344,86	19/09/23	19/12/23	EM ANDAMENTO	25/10/23 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista necessidade de acréscimo de serviços em 37,99% para melhor atender seu objetivo (R\$ 10.005,93)	12/12/23 - Necessidade de acréscimo de serviços em 5.5349% (R\$ 1.458,17)	13/12/23 - Prorrogação da vigência do termo de contrato, pelo período de mais 02 (dois) meses (20/12/23 - 19/02/24)				

Obras

2023	104/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para restauração de lajes na EMEF Profª Sidnei Gomes Salomão	R\$ 41.116,15	13/09/23	13/11/23	CONCLUÍDA	26/10/23 - SUPRESSÃO de serviços de (-)26,28% do valor inicial do contrato e PRORROGAÇÃO da vigência do contrato por mais 4 (quatro) meses (R\$ -10.805,60)											
2023	101/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para confecção e instalação de grelhas de proteção em canaletas de escoamento pluvial nas escolas EMEF. Cel. Antônio Nogueira e EMEF. Profª Helena Virgues Ramos	R\$ 19.389,64	04/09/23	04/12/23	EM ANDAMENTO	04/12/23 - Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (05/12/23 - 04/02/24)											
2023	94/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para pintura das quadras das escolas EMEF. Cel. Antônio Nogueira, EMEF. Sidnei Salomão e EMEF Profª Therezinha de I. Cação Goya	R\$ 42.386,74	16/09/23	16/11/23	CONCLUÍDA												
2023	89/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para instalação de iluminação no campo de futebol da Vila Gammon	R\$ 25.228,61	02/09/23	02/11/23	CONCLUÍDA												
2023	87/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para construção de praça no Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi	R\$ 205.631,85	28/07/23	28/01/24	EM ANDAMENTO												
2023	80/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma da torre de transmissão e monitoramento, localizada na Rua Conceição de Monte Alegre, S/N	R\$ 148.081,36	21/07/23	21/11/24	EM ANDAMENTO	21/11/2023 - 19/02/2023- A. Prorrogação da vigência do contrato por mais 2 meses (22/11/23 - 21/01/24)											
2023	79/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para revitalização da Praça da Roseta	R\$ 128.654,22	21/07/23	21/01/24	EM ANDAMENTO	18/10/23 - Adiantamento do contrato devido acréscimo de serviços de 14,63% (R\$ 18.416,41)											
2023	73/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para construção de cobertura estacionamento da Prefeitura	R\$ 43.423,10	20/06/23	20/10/23	CONCLUÍDA	01/08/23 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista necessidade de acréscimo de novos serviços, para melhor atender seu objetivo (R\$ 10.532,47)											
2023	16/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para melhoria no sistema de drenagem do Conjunto Habitacional Dona Lina Leuzzi	R\$ 126.478,20	10/03/23	10/07/23	CONCLUÍDA	09/05/23 - A Planilha de Orçamento dos Serviços teve modificação, tendo em vista a necessidade de adequação e acréscimo de serviços (R\$ 29.271,92)											

Obras

2023	3/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para reforma dos sanitários do Tiro de Guerra	R\$ 108.900,00	09/02/23	09/06/23	CONCLUÍDA	07/06/23 - Acréscimo de 34,96% e prorrogação da vigência por mais 2 meses (R\$ 38.071,74)	08/08/23 - A vigência do contrato constante na Cláusula Setima passa ser de mais 01 (um) mês (10/08/23 - 09/09/23 R\$ - 1.628,30)				
2023	108/23	Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução de drenagem urbana - galeria de águas pluviais - em trecho da Rua Alegre - entre a Rua Luiz Campos Fernandes e Rua D. Pedro II	R\$ 349.613,38	22/09/23	22/03/24	EM ANDAMENTO						
2023	77/23	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma do prédio do Departamento de Assistência Social	R\$ 273.635,19	03/07/23	03/03/24	EM ANDAMENTO						
2023	61/23	Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para revitalização e construção de tanatório no Velório Municipal	R\$ 307.604,89	23/05/23	23/05/24	EM ANDAMENTO						

