



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 199/2020-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 11 de março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 035/2020-SO – Vereador José Roberto Baptista Júnior e Outro.


Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a construção da Ponte de Concreto sobre o Ribeirão Barreirinho – Estrada do Barreirinho, informa-se o seguinte:


- 1) O valor gasto até agora foi de R\$ 60.871,50;
- 2) Segue Planilha de Medição anexa;
- 3) Atualmente, a obra encontra-se paralisada devido o período de chuva em janeiro e fevereiro de 2020. Com a retomada das obras, a mesma poderá ser concluída em até 60 (sessenta) dias.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/JCC/kes
OF

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 025032
Data/Hora: 17/03/2020 13:36:07
Responsável: 



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018

LOCAL: ESTRADA DO BARREIRINHO

PROCESSO N.º 104/2018

CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA / SP

CONTRATO N.º 048/2018

						03/07/2019			
						1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO
ÍTEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	Q T D E	P. UNIT.	P. TOTAL	Q T D E	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				-			-	-
1.1	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO	M²	300,00	3,50	1.050,00	300,00	3,50	1.050,00	1.050,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO AR	Unxmes	3,00	470,00	1.410,00		470,00	-	-
1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA	M²	6,00	212,00	1.272,00		212,00	-	-
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	150,00	10,00	1.500,00	150,00	10,00	1.500,00	1.500,00
1.5	PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA EM FORMA	UNID.	2,00	3.400,00	6.800,00	2,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00
SUBTOTAL					12.032,00			9.350,00	9.350,00
2.00	INFRAESTRUTURA								
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA S/EXPL.	M³	294,00	13,00	3.822,00	294,00	13,00	3.822,00	3.822,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL S/EXPL.	M³	15,00	63,00	945,00	15,00	63,00	945,00	945,00
2.3	ARGILA ENCH. ENSEC	M³	50,00	63,00	3.150,00	50,00	63,00	3.150,00	3.150,00
2.4	ESGOTAMENTO CONTINUO DE ÁGUA	M³	504,00	2,50	1.260,00		2,50	-	-
2.5	TX.INST.EQ.BATE-EST	um	1,00	6.600,00	6.600,00	1,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.6	ESTACA DE CONCRETO 20/25T	M	160,00	101,00	16.160,00	160,00	101,00	16.160,00	16.160,00
2.7	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10MPa	M³	0,66	435,00	287,10	0,66	435,00	287,10	287,10
2.8	BASE DE PEDRA BRITADA	M³	0,66	198,00	130,68	0,66	198,00	130,68	130,68
2.9	FOMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO	M²	44,25	68,00	3.009,00	44,25	68,00	3.009,00	3.009,00
2.10	CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa	M³	6,34	339,00	2.149,26	6,34	339,00	2.149,26	2.149,26
2.11	ARMADURA COM AÇO CA-50	KG	491,90	9,80	4.820,62	491,90	9,80	4.820,62	4.820,62
SUBTOTAL					42.333,66			41.073,66	41.073,66
3.00	MESOESTRUTURA								
3.1	FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO	M²	156,44	102,00	15.956,88		102,00	-	-
3.2	ARMADURA COM AÇO CA-50	KG	1.965,50	9,80	19.261,90	1.066,11	9,80	10.447,84	10.447,84
3.3	CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa	M³	21,10	339,00	7.152,90		339,00	-	-
3.4	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M³	21,10	54,00	1.139,40		54,00	-	-
SUBTOTAL					43.511,08			10.447,84	10.447,84
4.00	SUPERESTRUTURA								
4.1	CIMBRAMENTO PONTE S/ESTACAS	M³	95,46	75,00	7.159,50		75,00	-	-
4.2	FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO	M²	162,12	102,00	16.536,24		102,00	-	-
4.3	ARMADURA COM AÇO CA-50	KG	3.564,20	9,80	34.929,16		9,80	-	-
4.4	CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa	M³	26,59	339,00	9.014,01		339,00	-	-
4.5	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M³	26,59	55,00	1.462,45		55,00	-	-
4.6	AP NEOPREME FRETADO	DM³	48,00	81,00	3.888,00		81,00	-	-
SUBTOTAL					72.989,36			-	-
5.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.1	TRANSP. MAT. 1ª 2ª CAT. ATE 2 KM	M³xKM	1.000,00	2,90	2.900,00		2,90	-	-
5.2	ATERRO DE ACESSO	M³	500,00	11,00	5.500,00		11,00	-	-
5.3	COMP. ATERRO 95% PS	M³	500,00	3,70	1.850,00		3,70	-	-
5.4	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	M²	300,00	8,00	2.400,00		8,00	-	-
SUBTOTAL					12.650,00			-	-
OBS. Atender nas obrigações do Município - Item II - Clausula Segunda - Das Obrigações - do Termo de Convênio nº CML - 005/63/18 .					183.516,10	TOTAL - MEDIÇÃO		60.871,50	60.871,50

Paraguaçu Paulista 25 de julho de 2019

Joaquim Carlos Camargo
Engº civil CREA 060027645

Repassa	57.031,30
Contrapartida	3.840,20
Total	60.871,50